

('23. 6. 30.기준)

이 행 도		완료	이 행 른		10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료											
구 분	계속 / 임기내		주 체		시											
재 원	국비 시비		정부도움		재정											
주관부서	사적관리소		협조부서		시설공사와											

□ 목 표

- 유관순 열사와 천안시 독립운동의 발자취를 체험하고 학습할 수 있는 교육 인프라 구축
- 시민을 위한 의미있는 여가선용의 기회와 역사문화서비스 제공

□ 개 요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 2,630백만 원 국비 920 시비 1,710
- 위 치 : 동남구 병천면 탑원리 267-1번지
- 주요내용 : 교육관 증축 658.28㎡
- 주요시설 : 교육실(55인), 사무실, 수장고, 서고, 화장실 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
착공/공사	■	■															
준공		■															

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 공정률(98% / 건축, 전기, 소방, 기계, 통신 완료) • 교육관 명칭 시민 공모(11.14.~11.25.)
'23년 1분기	• 공정률(100% / 건축, 전기, 소방, 기계, 통신 완료) • 준공 예정(4월 둘째주 예정)

구분	추진내용
'23년 2분기	• 공정률(100% / 건축, 전기, 소방, 기계, 통신 완료) • 준공 완료(23.4.24.)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,630	2,630	-	-	-	-	-
국비	920	920	-	-	-	-	-
시비	1,710	1,710	-	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 6. 30. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,497	582	1,915	-	-	-	-
국비	914	232	682	-	-	-	-
시비	1,583	350	1,233	-	-	-	-

☐ 확인(성과)지표

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공사준공	○		-	-	-

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023 (2분기)	2024	2025	2026 상반기
공사준공	-	●	-	-	-

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 언론.방송 보도

☒ 시민참여 실적

※ 23년 2분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	1회	1건

○ 언론.방송 보도 1회
○ 교육관 건물 명칭 시민 공모

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'23년 3분기	• 준공완료로 향후 시설 유지 및 관리	



사적관리소장

이영호(2820)

관리팀장

박혜경(2821)

담당

김민섭(2818)