



## ☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 착수
'23년 1분기	• 소규모 재해영향평가 및 환경영향평가 용역 발주 (23. 3. 8.) • 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 착수보고회 (23. 3. 31.)
'23년 2분기	• 태조왕건기념공원 BF예비인증 취득용역 발주 (23. 4. 14.) • 태조왕건기념공원 조성계획 및 실시설계 용역 선금 지급(261백만원)
'23년 3분기	• 도시관리계획 결정 및 고시 (23. 8.) • 지적분할 (한국국토정보공사) <b>계획조정</b> - 조정사항 : 사업비, 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과) 지표 - 조정사유 : 야간경관활성화 사업 추진 및 조형물 설치비 등 증액
'23년 4분기	• 공원조성계획 결정 및 고시 의뢰 - 24. 1. 2. 고시

## □ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	9,750	-	600	2,250	2,300	4,600	-
도비	2,250	-	-	325	400	1,525	-
시비	7,500	-	600	1,925	1,900	3,075	-

## ☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	261	-	261				
도비		-					
시비	261	-	261				

※ 태조왕건 기념공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 (435,000천원) 선금 261,000천원 지급

**확인(성과)지표**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도시관리계획 (변경)결정 요청		○			
공원조성계획 및 시설 시 설 계		○			
공사착공 / 준공			착공	준공	

**확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도시관리계획 (변경)결정 요청	●				
공원조성계획 및 시설 시 설 계		추진중			
공사착공 / 준공					

**시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

○ 기념공원 조성 추진상황 언론 보도

**시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		6	5	-

○ 착수보고회 역사분야 권위자 및 조경분야 권위자 자문 완료

**향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>공원조성계획 결정 고시 (24. 1. 2.)</li> <li>토지감정평가 및 보상협의</li> </ul>	

## □ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 <span style="border: 1px dashed green; border-radius: 5px; padding: 2px;">심의완료</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 5,900백만원 (도비 2,250 시비 3,650)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 9,750백만원 (도비 2,250 시비 7,500)</li> <li>투자수요               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업계획 및 사업비 변경에 따른 현행화</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계용역 진행으로 토지비를 포함한 실제 공사비 증가</li> <li>야간관광 활성화에 따른 전기공사 증가</li> <li>역사문화공원 정체성 확립을 위한 조형물 설치비 증액</li> <li>안전시공을 위한 감리비 반영</li> </ul>



관광과장

김응일(2830)

관광정책팀장

유영분(2831)

담당

김수영(5158)